

监 理 日 志

工程名称: 丹江口汇能水电有限公司丹江口汇能水电有限公司丹江口汇能水电有限公司丹江口汇能水电有限公司丹江口汇能水电有限公司

日期	2018年5月24日 星期四	气候	多云	气温	17℃-26℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员5人, 施工人员40人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	快左支架安装, 组件安装 支架剩6列, 组件剩2.5MW. 直流电缆敷设, 汇流箱接线. 主网接地回填				
检查发现的问题	逆变器底座槽钢锈蚀, 未刷防锈漆.				
处理措施、意见、结果	督促施工单位按要求整改, 发监理工程师通知单005				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	王峰	总监签阅			

