

监 理 日 志

工程名称: 丹阳江恒电力发展有限公司同和镇154KV线路工程

日期	<u>2018年5月3日 星期四</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>19.0-27.0</u>
监理人员动态: <u>3人</u>			材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>		
施工方人员动态: <u>管理人员4人, 施工员8人</u>					
施工机械动态: <u>推土机1台, 铲车1台, 挖掘机1台</u>					
施工进度情况	<u>鱼塘打桩10根.</u> <u>组杆安装完成800根, 支架安装完成40组串.</u> <u>32箱变底座焊接.</u>				
检查发现的问题	<u>现场安装人员未按要求佩戴安全帽.</u>				
处理措施、意见、结果	<u>接会议要求, 下发罚款单</u>				
协调内容或其他	<u>整理资料</u>				
记录人	<u>王峰</u>		总监签阅		

