

监 理 日 志

工程名称: 丹阳县供电公司丹阳县陵镇50kV变电站上网分布式渔光互补光伏发电站项目

日期	2018年5月4日 星期五	气候	晴	气温	19~31℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况: 快庄组件进场4车, 每车28箱. 检查合格, 同意进场使用.			
施工方人员动态: 管理人员6人, 施工员65人.					
施工机械动态: 桩机1台, 挖机1台, 铲车1台.					
施工进度情况	快庄1区渔塘补桩. 2区、4区组件安装. 6区支架安装. 3区、5区箱变底板焊接.				
检查发现的问题	快庄支架、组件安装完成后, 安装材料及时回收, 集中堆放, 施工现场材料随意散落.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位安装完成后, 将安装材料集中回收, 堆放, 避免材料缺失、浪费.				
协调内容或其他	整理资料, 召开第九次监理例会.				
记录人	王 峰		总监签阅		

