

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月29日 星期二	气候	阴	气温	30°C
监理人员动态:	李云 张mx 咸				
施工方人员动态:	中海建设 12人				
施工机械动态:					
施工进度情况	瑞林镇安全村基座定位、支架、组件安装，施工员1人				
检查发现的问题	1. 螺栓未紧固 2. 螺栓缺少弹簧垫片 3. 由于施工用地未及时确定，只有一个地方能施工。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员将未紧固的螺栓按要求紧固 缺少弹簧垫片的拆下重新加装垫片后紧固				
协调内容	要求施工单位负责尽快确定施工用地，减少对工期影响				
记录人	张mx 咸		总监签阅	苗守明	



由 扫描全能王 扫描创建