

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市宁壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 3 月 30 日 星期五	气候	阴	气温	26°C / 17°C
监理单位动态:	李云、徐文平、谢团结	材料进场、取样见证、合格情况: 槽钢支架进场 120 根。			
施工方人员动态:	中海建设 6 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	陶林村光伏扶贫电站, 材料进, 放线定位, 施工人员 6 人。				
检查发现的问题	1. 材料吊运时个别施工人员未戴防护手套 2. 材料堆放凌乱				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即处理整改。 2. 材料吊运时施工人员必须戴防护手套。 3. 材料堆放须规范, 整齐堆放。				
协调内容或其他	今天上午参加市委召开“十三五”贫困村验收会议				
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

