

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年4月11日 星期三	气候	雨	气温	30℃/19℃
监理人员动态: 李云、徐文平、刘团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	炉坑村光伏扶贫电站, 配电箱安装, 施工人员 3人.				
检查发现的问题	1. 现场施工人员未戴安全帽. 2. 配电箱接地线螺丝未拧紧.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 接地线螺丝必须拧紧牢固.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	肖守明		

