

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市归空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年4月14日 星期六	气候	阴	气温	26℃/16℃
监理单位动态:	李云、徐文平 新团结	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 10人				
施工机械动态:					
施工进度情况	希平村光伏扶贫电站. 支架安装. 施工人员10人.				
检查发现的问题	1. 施工人员未戴安全帽. 2. 支架螺栓未拧紧.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 螺栓必须拧紧.				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

