

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市宝光村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年5月4日 星期五	气候	多云	气温	25℃/20℃
监理人员动态:	李云、郝团结	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 26人				
施工机械动态:					
施工进度情况	①牛堆村电站. 电缆敷设. 施工人员6人. ②七堡村电站. 配电箱安装. 施工人员4人. ③山坑村电站. 配电箱安装. 施工人员4人. ④莲江村电站. 配电箱安装. 施工人员4人. ⑤寨下村电站. 配电箱安装. 施工人员3人. ⑥岭松村电站. 配电箱安装. 施工人员3人. ⑦松叶村电站. 配电箱安装. 施工人员3人.				
检查发现的问题	1. 登高作业人员未戴安全带 2. 电缆敷设人员未戴防护手套. 3. 接地网搭接面长度较小. 并且未满焊. 存在点焊现象. 4. 个别施工人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改 2. 登高作业人员必须带安全带. 3. 电缆敷设人员必须戴防护手套. 4. 接地焊接搭接面长度必须达到要求, 必须满焊. 不允许存在虚焊. 点焊现象. 5. 现场施工人员必须戴安全帽.				
协调内容或其他	今天晚上19:30参加公司组织的“监理云运用提升, 促进专项电话会议”.				
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

