

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018 年 5 月 26 日 星期六	气候	多云	气温	37℃ / 26℃
监理单位动态: 李云、郝团结			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 中远建设 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	塘背村光伏扶贫电站、电缆敷设、施工人员8人。				
检查发现的问题	1. 组件插接头个别未插紧 2. 施工垃圾未清理。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 组件连接插头必须插接到位, 防止接触不良, 而发生烧毁组件现象。 3. 施工垃圾, 必须及时清理干净。				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅	苗守明	

