

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市安坑村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年6月2日 星期六	气候	阵雨	气温	27℃/21℃
监理人员动态: 李云、孙团结		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设 8人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 炉坑村光伏扶贫电站, 电站加固, 施工人数4人。 2. 樟坑村光伏扶贫电站, 电站加固, 施工人数4人。				
检查发现的问题	1. 接地扁铁焊接的搭接长度不够。 2. 下雨天气不允许带电作业。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 焊接时搭接长度必须符合规范要求。 3. 下雨天气不准有任何带电作业活动, 同时要注意施工安全, 必要时暂停施工。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅	苗守明		

