

监 理 日 志

工程名称: 平谷区东高村光伏扶贫电站

日期	2018年02月05日 星期二	气候	晴	气温	8/-2℃
监理单位动态:	李云 张mx 袁	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	中海建设 12人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 九堡镇山坑村基座定位、支架安装、施工队6人 2. 九堡镇丰塘村基座定位、支架安装、施工队6人				
检查发现的问题	1. 基座固定用的益胶泥量少 2. 施工队未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	1. 基座必须固定牢固益胶泥要求按要求施工 2. 施工队进行施工现场必须戴安全帽				
协调内容或其他					
记录人	张mx 袁	总监签阅	苗守明		

