

监 理 日 志

工程名称: 瑞余市宝吉村屋顶光伏扶贫电站

日期	2018年07月01日 星期四	气候	晴	气温	10/0℃
监理单位动态: 李三 张mx 成		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 中海建设1人					
施工机械动态:					
施工进度情况	瑞林里布村材料吊运. 基础定位 支架安装 施工队1人				
检查发现的问题	1. 基础表面有破损需修复 2. 支架螺栓未紧固				
处理措施、意见、结果	1. 破损基础要采取措施进行修复. 2. 螺栓要按规范要求紧固.				
协调内容或其他					
记录人	张mx 成	总监签阅	苗守明		

