

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期10MW农业区分布式光伏扶贫项目.

日期	2019年3月16日 星期五	气候	晴	气温	1°C ~ 12°C
监理单位动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场.		
施工方人员动态:	施工机械动态:				
施工机械动态:					
施工进度情况	6#区引孔整改, 6#区钢筋安装, 根模板安装. 3#箱变平台模板安装. 8#箱变基础平台模板拆除.				
检查发现的问题	6#区模板安装, 钢筋安装基本符合要求. 3#箱变平台模板安装符合要求. 8#箱变平台模板拆除符合要求.				
处理措施、意见、结果	现场督促施工单位注意须按图施工, 防止施工缺陷发生. 6#区整改基本整改到位.				
协调内容或其他	根据施工不规范签发罚款单				
记录人	张树真	总监签阅	苗守明		