

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期 10mm 板制 600 分布主梁板管项目

日期	2017年3月24日 星期二	气候	晴	气温	20℃-8℃
监理人员动态: 4人		材料进场、取样见证、合格情况: 支梁到场一身, 未成套			
施工方人员动态: 25人					
施工机械动态: 搅拌机 2台, 刮板机 1台, 铲车 2台					
施工进度情况	3#箱道及石岸上沿及中箱间二次灌浆, 4#箱道及石岸出板板支杆 2#箱道侧板安装, 5#箱道及石岸出板板支杆 4#支梁柱基础放点, 浇筑刮板 5#箱道侧板安装				
检查发现的问题	发现4#支梁柱基础浇筑前有个别刮板 塌孔, 要求施工单位整改完成后自行浇筑。				
处理措施、意见、结果	施工单位重新刮板				
协调内容或其他					
记录人	杨长高		总监签阅	苗宇明	