

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期100mw农光互补分布式光伏发电项目

日期	2019年3月2日 星期四	气候	晴	气温	10-24
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 2部			
施工方人员动态:	50人				
施工机械动态:	吊车两台, 挖机一台, 翻斗车一台				
施工进度情况	升压站断路器, 17. 隔路开关基础钢筋绑扎完成。SVG及SVG变压器基础开挖。3号箱变基础浇筑及钢筋绑扎完成。1号及2号安装。1号和2号南侧用木方安装。				
检查发现的问题	检查在1号最东侧南北向围栏安装质量, 发现围栏松动不稳。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位整改。				
协调内容或其他					
记录人	杨长高	总监签阅	高守明		