

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期100MW光伏发电项目

日期	2018年3月3日 星期五	气候	晴	气温	13-26℃
----	---------------	----	---	----	--------

监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 65人 施工机械动态: 2台钻机, 1台铲车, 1台吊车	材料进场、取样见证、合格情况: 材料到场一身
--	---------------------------

施工进度情况
 升压站南侧升压站, 施工设备, 升压站基础浇筑及土方开挖, 1区2区基础完成, 3区基础立柱浇筑, 升压站SVG底座基础钢筋绑扎, 7区基础立柱浇筑, 1升2升南侧集电汇向围栏安装.

检查发现的问题
 现场巡视, 发现升压站主变基坑, 抽水施工人员未带安全帽.

处理措施、意见、结果
 要求施工单位对该施工人员进行安全教育, 加强安全防护意识.

协调内容或其他
 注意安全, 文明施工.

记录人	杨长高	总监签阅	苗守明
-----	-----	------	-----

