

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期10mm铜铝排架工程

日期	2018年4月6日 星期五	气候	-15℃	气温	晴
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况: 高压电缆到4卷 2x50 2卷, 3x70 1卷 3x25 1卷			
施工方人员动态:	70人				
施工机械动态:	新东两台, 吊台一台, 挖机一台				
施工进度情况	1区2区电缆架调整及斜拉杆安装, 1区2区电缆架接地焊接, 3区6区电缆架安装及散料, 该基础及14区基础复核。				
检查发现的问题	检查接地沟开挖深度符合图纸要求 检查到物电缆质量符合图纸要求 检查电缆桥架扁钢尺寸符合图纸要求				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	注意安全, 文明施工				
记录人	杨长高	总监签阅	高安明		