

# 监 理 日 志

工程名称: 二期10MW炉内脱硫布袋除尘器改造项目

|                   |                                                      |      |                 |    |        |
|-------------------|------------------------------------------------------|------|-----------------|----|--------|
| 日期                | 2018年4月9日 星期二                                        | 气候   | 晴               | 气温 | 13-25℃ |
| 监理单位动态: 施工项目部 4人  |                                                      |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |        |
| 施工方人员动态: 施工项目部 7人 |                                                      |      |                 |    |        |
| 施工机械动态: 吊车两台      |                                                      |      |                 |    |        |
| 施工进度情况            | 一区、二区钢件安装. 设备基础修整.<br>三区、四区支架安装.<br>SVH基础混凝土浇筑.      |      |                 |    |        |
| 检查发现的问题           | 一区钢件安装时, 部分钢件安装不规范.<br>高空作业人员未系安全带.<br>槽钢连接处缝隙大小不一致. |      |                 |    |        |
| 处理措施、意见、结果        | 通知施工单位对以上问题及时整改.<br>对此问题我方监理部下发通知单一份.                |      |                 |    |        |
| 协调内容或其他           | 下发监理通知单一份.                                           |      |                 |    |        |
| 记录人               | 张成宇                                                  | 总监签阅 | 苗宇明             |    |        |

