

监 理 日 志

工程名称: 新站10mm高压线路迁改工程

气温

15-28℃

日期

2018年4月15日 星期日

气候

晴

监理人员动态:

3人

施工方人员动态:

60人

施工机械动态:

吊车2台, 挖机1台, 吊车1台

材料进场、取样见证、合格情况:

无材料进场, 无取样见证, 无合格情况。

施工进度情况

2区组杆塔6人, 2区到3区35KV主电缆敷设, 升压站
到3号箱变处敷设, 3区6处, 3号杆塔安装。
升压站处油池抹灰, 35KV电缆沟开挖, 该处504号土方回填,
隔墙开发安装。

检查发现的问题

发现 2区到3区箱变处沟槽新保护管长度不够
无法承受电缆, 要求施工单位整改。

发现 1区至升压站处沟槽外道路高压电
缆穿管保护管, 要求施工单位整改。

处理措施、意见、结果

协调内容
或其他

记录人

杨长明

总监签阅

高为明

协调内容