

监 理 日 志

工程名称: 中县二期 100MW 炉内式炉渣厂补灰项目

日期	2018 年 4 月 15 日 星期一	气候	8-21℃	气温	8-21℃
监理人员动态:	3 人	材料进场, 取样见证, 合格情况: 穿墙套管钢板到场。 主变套管到场, 电阻箱到场			
施工方人员动态:	60 人				
施工机械动态:	吊车 2 台, 挖机 1 台, 斜吊 2 台, 支墩 2 台, 组件 1 台				
施工进度情况	主变吊装完成, 主变门形构架安装, 支墩浇筑, 500kV 变压器散热器安装, 500kV 隔离开关安装, 2 区组件安装, 3 区、4 区、6 区、7 区、支墩安装, 6 区支墩接地网焊接, 主变套管进高压室。				
检查发现的问题	发现 2 区最东侧组件安装后支墩与组件托件螺栓未拧紧				
处理措施、意见、结果	要求施工单位将未拧紧螺栓拧紧。				
协调内容或其他	注意安全, 文明施工。				
记录人	何永红	总监签阅	高志明		