

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期10kV布衣巷农网改造台区项目

日期	2016年4月22日 星期日	气候	小雨	气温	12-16℃
监理人员动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	65人				
施工机械动态:	挖机1台, 吊车2台				
施工进度情况	3区, 6区农网线路布设, 3区4区农网线路架设, 1区, 2区江流箱变进线架内流电缆沟开挖, 3, 4, 5, 6区线路架设, 升压站油池检修并焊接, 电缆沟钢管绑扎及防腐处理, 二次室设备室高压室放二次电缆				
检查发现的问题	现4区箱变进线外钢管埋设埋数未达到设计要求,				
处理措施、意见、结果	要求施工单位按图预埋进线钢管并做防腐处理				
协调内容或其他					
记录人	杨长高	总监签阅	高安明		

