

# 监 理 日 志

工程名称: 二期10MW炉内脱硫分布装置快安项目

日期	2018年4月28日 星期六	气候	晴	气温	17°-29°
监理单位动态:	施工班组 2人	材料进场、取样见证、合格情况:  材料未进场.			
施工方人员动态:	施工班组 100人				
施工机械动态:	吊车一台, 铲车两台				
施工进度情况	一、二、三区炉内箱焊接. 四区接地焊接. 六、七、八区 四、五区支架细装. 七区有炉内电缆敷设. 炉内电缆 四、五区细件安装. 七区有炉内电缆沟开挖. 敷设				
检查发现的问题	一、二、三区炉内箱焊接存在误差 四、五区支架、细件安装时, 部分区域垂度有较偏差 较大, 部分细件相邻间存在高低差. 四区接地焊接时, 未放置灭火器.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位对以上存在的问题及时整改 整改完毕后, 告知监理单位项目部到场人员到场 复查.				
协调内容 或其他	汪崇宇, 刘明浩,				
记录人	汪崇宇	总监签阅	高守刚		

