

监 理 日 志

工程名称: 二期1000吨水泥粉布式窑快灰项目

日期	2018年5月4日 星期五	气候	晴	气温	16°-28°
监理人员动态:	施工方人员动态:	施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态:	施工机械动态:				
施工机械动态:					
施工进度情况	升压站一次、二次设备接线 出线区记录接线				
检查发现的问题	升压站一次、二次设备接线符合要求 出线区记录接线符合要求 施工方遇到当地政府和农户阻工, 不施工。				
处理措施、意见、结果	请建设单位尽快沟通协调政府阻工事宜。				
协调内容或其他	下次监理会议纪要				
记录人	李佩宇	总监签阅	苗安明		

