

监 理 日 志

工程名称: <u>丰县二期10MW分布式光伏扶贫项目</u>		气温	15℃~23℃
日期	<u>2018年5月11日 星期五</u>	气候	阴
监理人员动态: <u>施工现场 2人</u> 施工方人员动态: <u>施工现场 40人</u> 施工机械动态: <u>铲车五台, 挖机一台</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无材料进场</u>	
施工进度情况	<u>一区、二区二次混凝土浇筑完成, 三区部分浇筑</u> <u>光伏区道路整平, 箱变基础回填</u> <u>光伏区已完成将消缺, 压路机压实路基。</u>		
检查发现的问题	<u>光伏区部分区域垃圾未清理,</u> <u>汇流箱下端镀锌管部分未扶正,</u> <u>施工单位部分人员未带安全帽</u>		
处理措施、意见、结果	<u>对以上问题我监理方通知施工方及时整改,</u> <u>整改后通知我监理方人员到场复查。</u>		
协调内容或其他	<u>文明施工, 注意安全</u>		
记录人	<u>丁朝晖</u>	总监签阅	<u>高守明</u>

