

监 理 日 志

工程名称: 二期10MW炉内式光伏扶贫项目

日期	2018年5月13日 星期日	气候	晴	气温	19℃~35℃
监理人员动态:	施工现场 3人	材料进场、取样见证、合格情况: 石材料进场			
施工方人员动态:	施工现场 40人				
施工机械动态:	铲车三台 搅拌机一台				
施工进度情况	光伏区四区二次浇筑完成. 五区、三区完成80% 修整路基. 路基填石完成60% 施工对已成之路的冲缺				
检查发现的问题	在我监理方人员巡察期间. 发现有部分人员未戴 安全帽				
处理措施、意见、结果	我监理方通知施工方在竣工前仍要加强安全 施工.				
协调内容 或其他	文明施工. 注意安全.				
记录人	陈瑞鹏	总监签阅	高守明		

