

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期10MW农光互补分布式光伏扶贫项目

日期	<u>2018</u> 年 <u>5</u> 月 <u>14</u> 日 星期 <u>一</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>23℃~31℃</u>
监理人员动态:	<u>施工现场 3人</u>	材料进场、取样见证、合格情况: <u>无材料进场</u>			
施工方人员动态:	<u>施工现场 45人</u>				
施工机械动态:	<u>铲车三台 搅拌机一台</u>				
施工进度情况	<u>五区、六区桩基二次浇筑完成、8区完成30%。 修整光伏区。 对已完成进行消缺。</u>				
检查发现的问题	<u>施工方人员按要求施工。无异常情况。</u>				
处理措施、意见、结果	<u>通知施工方对正进行的施工提高安全管理。</u>				
协调内容或其他	<u>注意安全。文明施工。</u>				
记录人	<u>陈志明</u>	总监签阅	<u>高宇明</u>		

