

监 理 日 志

工程名称: 丰县二期10MW分布式光伏发电项目

日期	2018年5月15日 星期二	气候	阴	气温	22℃~33℃
监理单位动态:	施工现场 3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	施工现场 30人				
施工机械动态:	吊车三台 搅拌机一台				
施工进度情况 施工部位	1. 八区槽基二次浇筑完成. 4. 做1~8区箱变防夹封堵 2. 对已安装一座进行消缺. 5. 打扫各箱变卫生 3. 制作并贴挂1~8区箱变和汇流箱标牌				
检查发现的问题	1. 部分箱变内防夹封堵不到位. 2. 汇流箱内部分接地端子松脱. 3. 仍有部分汇流箱下端箱门管未校正. 4. 升压站部分区域垃圾未清理. 5. 光伏区部分区域高低不平. 6. 个别施工人员未戴安全帽				
处理措施、意见、结果	我监理部已通知施工方及时整改, 整改后通知我监理部到场复查.				
协调内容 或其他	文明施工, 注意安全.				
记录人	陈顺鹏	总监签阅	葛守明		

