

监 理 日 志

工程名称: 二期10MW炉内脱硫分布式光伏扶贫电站项目

日期	2018年5月19日 星期六	气候	多云转阵雨	气温	17℃-24℃
监理人员动态:	施工现场 3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。			
施工方人员动态:	施工现场 10人				
施工机械动态:	吊钩车两台				
施工进度情况	1. 完成光伏区所有主路基石子铺设。 2. 完成光伏区护栏门的安装。 3. 供电局专家组到2区检查。				
检查发现的问题	施工方正有序的进行已完成项的消缺。 无异常情况。				
处理措施、意见、结果	施工已进入消缺阶段,但仍不能松懈大意。 我监理方通知施工方继续加强施工的责任心。				
协调内容或其他	文明施工,注意安全。				
记录人	陈皓鹏	总监签阅	苗守明		

