

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年5月10日 星期四	气候	晴	气温	12℃-21℃
监理人员动态: 监理人员3人. 验收6#塔基. 材料进场、取样见证、合格情况:		拉制肋. 旁站6#塔基浇筑. 迎视现场			
施工方人员动态: 管理人员10人管理现场		4#地组件进场.			
施工机械动态: 外线拉拔2台. 拉孔. 搅拌机. 光伏区平直道路. 场地					
施工进度情况	1. 外线6#塔基拉孔. 下钢筋. 浇筑完成. 2. 1#地. 4#地光伏组件安装. 3. 1#地逆变器基础. 浇筑完成. 4. 4#地逆变器基础浇筑.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无.				
协调或其他内容	1. 全程旁站6#塔基浇筑. 详见旁站记录033. 2. 验收6#塔基孔. 深. 钢筋. 符合设计要求. 同意下道工序施工.				
记录人	朱孝兵	总监签阅	苗宇明		