

监 理 日 志

工程名称:步风镇26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年5月13日 星期二	气候	晴	气温	11℃-29℃
监理人员动态:监理人员3人巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:管理人员10人管理现场					
施工机械动态:外线钻机一台钻6#塔基4#拉线完成.吊车3台吊装大横支架					
施工进度情况	1.外线6#塔基3#4#拉线施工完成.9#塔基承台破拉头. 2.升压接地焊接.电缆沟砌筑. 3.1#生产楼室内用电线路连接. 4.2#生产楼墙体砌筑. 5.1#地逆变基础内外抹灰完成 6.1#地组件插头连接.串线. 7.4#地组件安装逆变基础拉.圆梁支模板. 8.3#5#2#地拉头焊接.				
检查发现的问题	检查发现外线6#塔基3#4#拉基施工未报验.私自下笼浇筑砼.				
处理措施、意见、结果	告知施工单位如出现问题.后果自负.				
协调内容或其他	旁站升压站接连接隐蔽.详见旁站记录.035.				
记录人	朱号兵	总监签阅	苗学明		