

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2017年5月14日 星期一	气候	多云	气温	19℃-30℃
监理单位动态:	监理单位3人检查井地箱变梁板拉钢筋. 模板巡视现场.				
施工方人员动态:	管理人员10人管理施工现场.				
施工机械动态:	吊车3台吊装大棚支架. 发电机三台. 3#4#5#地棚.				
施工进度情况	1. 2#生产楼墙体砌砖. 构造柱支模. 2. 1#生产楼室内用电线路敷设连接. 3. 1#地棚支架安装. 接头连接串线. 4. 3#5#棚柱头焊接. 4#3#地大棚支架安装.				
检查发现的问题	5. 3.5KV线路塔基开挖. 6. 4#地1#-6#箱变梁板拉支模. 检查现场组件安装部分组件螺丝安装不牢固.				
处理措施、意见、结果	告知施工單位检查整改. 施工單位派安排人员做检查整改.				
协调内容或其他	旁站1#地1#-5#箱变基础梁板. 柱浇筑砼. 详见旁站记录. 036				
记录人	袁芳兴	总监签阅	苗宇明		