

监 理 日 志

工程名称: 步凤镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年5月16日 星期三	气候	晴转阵雨	气温	22℃ - 33℃
监理人员动态: 监理人员3人验收9#塔基承台钢筋模板, 检查映照变设备安装.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员10人管理施工现场		1#地箱变进场数量: 5台.			
施工机械动态: 吊车3台吊装大棚支架钢箱					
施工进度情况 施工部位	1. 外线9#塔基1#拉线孔. 9#塔基承台浇筑完成. 2. 1#地组件安装, 插头连接. 串线. 3. 4#地组件安装, 3#地大棚支架安装, 4. 2#5#地拉头焊接.				
检查发现的问题	5. 可压站接地焊接完成. 6. 映照变设备安装开始. 检查映照变设备安装现场, 设备放置现场混乱.				
处理措施、意见、结果	告通施工单位整改.				
协调内容 或其他	1. 旁站9#塔基浇筑承台全过程. 详见旁站记录037. 2. 验收9#塔基承台钢筋模板符合设计要求同意下道工序施工.				
记录人	朱号兵	总监签阅	苗宇明		