

监 理 日 志

工程名称: 步风镇 26MW 农光互补光伏电站项目.

日期	2018年5月28日 星期五	气候	阴	气温	17℃ - 27℃
监理人员动态:	监理单位 3 人旁站光伏区线路 15#塔基浇筑砼. 检查映照变设备安装. 材料进场、取样见证、合格情况: 1. #地箱变进场数量 6 台.				
施工方人员动态:	管理人员 10 人管理施工现场 2. #地电缆进场.				
施工机械动态:	吊车二台吊装大棚支架. 钻机二台 钻塔身孔. 钻机三台挖塔基槽. 挖接地沟. 平整施工道路				
施工进度情况	1. 映照变设备安装完成, 厂家进场调试. 2. 外线 10KV 8#塔基身孔浇筑完成. 2#拉钻孔完成. 3. 光伏区 35KV 线路 15#塔基身拉浇筑完成, 2#拉钻孔. 8#塔基挖槽完成.				
检查发现的问题	4. 1#地接地沟开挖. 组件安装. 串线. 鱼塘排水. 5. 4#3#地数棚支架吊装. 4#地组件安装. 串线. 6. 2#5#地拉头焊接. 7. 升压站主变安装. 2#主变接母线初转. 检查现场存在问题. 发通知单一份, 内容详见监理通知单 013.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	旁站 35KV 15#塔基浇筑砼. 过程详见旁站监理记录. 039.				
记录人	朱子兵	总监签阅	苗守明		