

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年5月20日 星期一	气候	阵雨	气温	16℃-19℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	管理人员等人管理施工现场.				
施工机械动态:	外线钻杆二台钻杆光伏区吊车2台 2台吊装大棚支架. 挖机二台通路平整挖接地沟.				
施工进度情况	1. 外线杆塔基础浇筑完成, 5#杆塔2#拉线浇筑完成. 2. 光伏区15#杆塔2#拉线浇筑完成. 光伏区35KV 1#-2#地顶管. 3. 1#4#3#地光伏组件安装. 1#4#地组件插头连接, 穿4#线路. 3#地4#地吊装大棚支架. 2#地大棚支架组, 拉线焊接.				
检查发现的问题	4. 升压站10KV吊装架. 避雷针安装. 5. 2#生产墙体砌砖. 检查1#地光伏区接地焊接局部不符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	告通施工单位查改. 施工单位同意按规范要求查改.				
协调内容或其他	旁站1#地光伏接地焊接. 详见旁站监理记录042				
记录人	朱芳兵		总监签阅	[Signature]	