

监 理 日 志

工程名称: 步风德26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年5月23日 星期三	气候	晴	气温	15℃-25℃
监理单位动态	监理单位3人,旁站35KV线路14#塔基浇筑砼巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态	管理人员10人管理施工现场		4#地线并进场数量60捆。		
施工机械动态	钻机3台钻塔基孔,吊车6台卸料,并吊装大棚支架,搅拌机搅拌砼浇筑塔基施工道路。				
施工进度情况	1. 外线10KV 5#塔基浇筑砼完成,映照变调试完成。 2. 35KV线路,14#塔基支模,钢筋绑扎,浇筑砼完成,10#13#塔基1#拉钻孔,下钢筋笼浇筑砼完成。 3. 开压站 2#主变接焊体砌砖完成,围梁,构造柱浇筑完成。				
检查发现的问题	4. 1#地线接地焊接,但并安装,插头连接,穿4#线路。 5. 4#地线吊装大棚支架,钻孔,但并安装,插头连接,穿4#线路。 6. 3#地线大棚支架但装,吊装,1#-4#箱变基础挖槽完成。 7. 2#地线大棚支架但装,拉头焊接。 检查施工现场发现个别橡胶条受损。				
处理措施、意见、结果	告知施工方负责人,注意保护材料。				
协调内容或其他	验收35KV 14#塔基钢筋,模板,13#10#塔基1#拉孔深,钢筋符合设计要求,同意下道工序施工。 旁站35KV 14#塔基浇筑砼全过程,详见旁站监理记录,044				
记录人	朱书新		总监签阅	苗宇明	