

监 理 日 志

工程名称: 步风镇 26MW 农光互补光伏电站项目.

日期	2018 年 5 月 26 日 星期六	气候	阴	气温	15℃-23℃
监理人员动态:	监理单位 3 人. 验收 35kV 线路 10# 13# 塔基坑深. 钢筋巡视现场. 材料进场、取样见证、合格情况: 2# 地光伏组件进场.				
施工方人员动态:	管理人员 10 人 管理施工现场				
施工机械动态:	钻机 2 台 钻孔. 吊车 6 台 吊装大 棚支架. 挖机 3 台 挖 2# 地箱变基础. 35kV 线路 12# 塔基挖槽. 修施工道路.				
施工进度情况	1. 外线 10 线路 7# 铁塔组装. 2. 光伏区 35kV 线路 10# 13# 塔基 3# 拉线浇筑完成. 12# 塔基挖槽完成. 3. 升压站 2# 生产楼内抹灰.				
检查发现的问题	4. 1# 地组件插头连接. 组件安装. 4# 线 10 ² 电缆铺设. 5. 2# 地支架组装. 吊装. 1# 2# 箱变基础挖槽完成. 6. 3# 地大棚支架组装. 吊装. 组件安装. 插头连接. 汇流箱安装. 7. 4# 地组件安装. 插头连接. 4 ² 线路铺设. 8. 5# 地桩头焊接. 大棚支架组装.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 验收 35kV 线路 10# 13# 塔基 3# 拉线钢筋 坑深符合设计要求同意浇筑砼. 2. 验收 35kV 线路 12# 塔基地槽符合设计要求同意下道工序施工. 3. 2# 地 1# 2# 箱变基础 验收符合设计要求. 同意下道工序施工.				
记录人	朱 勇		总监签阅	苗宇明	