

监 理 日 志

工程名称: 步风德26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年5月24日 星期一	气候	雾转晴	气温	19℃-29℃
监理单位动态:	监理单位3人旁站外线110KV线路10#杆钢管塔吊装, 材料进场、取样见证、合格情况: 外线110KV线路10#杆钢管塔				
施工方人员动态:	管理人员12人管理施工现场				
施工机械动态:	吊车1台 吊装大横支架钢管塔 材料进场. 塔机3台 拉紧光伏区电缆沟, 施工进度:				
施工进度情况	1. 外线35KV线路10#杆钢管塔安装完成, 过路桥架架设完成. 2. 光伏区35KV线路6#塔基挖槽完成, 塔基支模. 3. 2#主变接内母线.				
检查发现的问题	4. 1#地光伏组件插头连接, 4#线电缆铺设, 光伏区5#箱变变接地焊接. 5. 2#地大横支架吊装, 1#2#箱变变基础砌砖. 6. 3#地大横支架吊装, 组件安装, 插头连接, 4#线路铺设. 7. 4#地组件安装, 插头连接, 4#线路铺设.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 35KV线路6#塔基拉槽符合设计要求, 同意下道工序施工. 2. 旁站外线线路10#杆钢管塔吊装全过程, 为旁站及安全旁站记录. 008				
记录人	朱为东		总监签阅	高学明	