

监 理 日 志

工程名称: 步风德26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年5月29日 星期二	气候	晴转阴	气温	21℃-30℃
监理单位动态:	监理人员2人旁站35KV线路6#7#塔基浇筑巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理人员12人管理施工现场		3#地光伏组件进场		
施工机械动态:	吊车两台吊装大棚支架高塔, 搅拌机一台运组件, 搅拌车三台运组件。				
施工进度情况 施工部位	1. 外线110KV线路, 6#5#铁塔组架, 8#-9#塔过路杆架安装完成。 2. 光伏区35KV线路6#7#塔基挖槽, 支模, 钢筋绑扎, 浇筑完成。				
检查发现的问题	3. 开关站配件安装, 2#主变接内坪抹灰。 4. 1#地接地焊接, 电缆, 电线铺设, 穿线管安装, 焊接, 5#箱逆变接线, 电缆头终端制作。 5. 2#地大棚支架组架吊装。 6. 3#地组件安装, 插头连接, 4#线路铺设, 箱逆变1#3#挖槽完成, 4#5#浇筑完成。 7. 4#地组件安装, 插头连接, 4#线路铺设, 接地焊接。 8. 5#地大棚支架组架。				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	1. 下午4:召开监理例会, 会议内容为详见第2次工地会议。 2. 旁站35KV线路, 6#7#塔基浇筑全过程, 详见旁站监理记录, 049。				
记录人	朱书全		总监签阅	苗宇明	