

监 理 日 志

工程名称: 李凤德26MW农光互补光伏电站项目

日期	2018年5月30日 星期三	气候	晴 18℃-30℃	气温	
监理人员动态:	监理人员2人旁站外线10kV线路 5#铁塔吊装, 4#地1#箱变吊装, 巡视施工现场。				
施工方人员动态:	管理人员14人管理施工现场 外线10kV线路12#13#14#15# 3#4#塔材料进场。				
施工机械动态:	挖机6台运组杆, 回填35kV线 路塔基, 吊车5台吊装大横支架				
施工进度情况	1. 外线10kV线路15#铁塔安装完成, 12#铁塔组装。 2. 35kV线路塔基接地挖沟, 焊接, 回填。 3. 开压站避雷针安装完成, 2#主变接地线抹灰。 4. 1#地组杆插头连接, 电线, 电缆铺设, 5#4#3#箱变电缆头				
检查发现的问题	终端制作, 接线。 5. 2#地大横支架吊装, 1#2#箱变基础砌筑。 6. 3#地大横支架组装, 吊装, 组杆安装, 插头连接, 4#线路 铺设, 箱变变挖槽完成。 7. 4#地1#-6#箱变变压器吊装完成, 光伏组件安装, 插头连接 线路铺设。 8. 5#地大横支架组装, 吊装。				
处理措施、意见、结果	检查发现35kV线路塔基接地焊接部位, 未做防腐处理。 告通施工单位负责人, 必须做防腐报监理检查。				
协调内容或其他	全程旁站外线10kV线路, 15#塔基吊装, 详实安全旁站监理 记录表009。 旁站4#地1#-6#箱变吊装, 详实安全旁站监理记录, 010				
记录人	朱书东		总监签阅	苗宇明	