

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2021年5月9日 星期三	气候	晴	气温	22-24℃
监理单位动态:	监理单位验收1#塔基层台钢筋模板,旁站浇筑,巡视施工现场.				
施工方人员动态:	管理9人管理施工现场				
施工机械动态:	吊车一台,吊装4#地大棚构件安装.				
施工进度情况	1. 外线1#塔基层台浇筑完成. 2. 1#地棚构件安装, 4#地大棚支架安装, 开压接地变基础浇筑. 3. 1#生产楼内墙刷涂料, 配电室接地连接. 4. 2#生产楼室内垫层浇筑. 5. 1#地, 1#2#3#4#箱变变基础圈梁, 板, 支撑.				
检查发现的问题	1. 检查现场部分施工人佩戴安全带未系安全带, 未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	对发现安全问题, 监理发通知单一份, 通知施工单位限期整改, 3日内回复, 详见 通知单 通知单00号.				
协调内容或其他	旁站开压站接地变成套装置基础, 外线1#塔基层台浇筑. 详见旁站记录31, 32.				
记录人	袁号兵		总监签阅	苗宇明	