

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年6月1日 星期五	气候	晴	气温	15℃-28℃
监理人员动态:	监理人员2人旁站外线10kV线路材料进场、取样见证、合格情况: 9#杆立塔. 投运1#站外场防雨材料. 外线9#钢管塔进场.				
施工方人员动态:	管理人员12人管理施工现场 1#站1#生产接防水材料进场				
施工机械动态:	吊车5台吊装大棚支架. 吊装外线铁塔. 3台挖电缆沟. 运材料. 见证取样送检.				
施工进度情况	1. 外线10kV线路杆9#塔吊装. 9#-10#塔过路桥架安装; 2. 35kV线路接地线接挖沟. 回填; 3. 1#地挖电缆沟. 电缆铺设. 汇流箱. 箱逆变器接线. 电缆头终端制作.				
检查发现的问题	4. 2#地箱逆变器基础梁板. 柱支撑. 大棚支架吊装. 5. 3#地组件安装. 大棚支架吊装. 6. 4#地组件安装. 插头连接. 汇流箱接线. 7. 5#地大棚支架组装. 吊装. 汇流箱安装完成. 1#生产接屋顶浇筑完成. 1#生产接屋顶做防水. 2#生产接内坪抹灰完成. 外坪抹灰. 站为50kV. 接地变. 1#生产接内电柜安装; 检查现场存在问题发监理通知单一份. 由李泽昆受理通知单014.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位按期回复.				
协调内容或其他	1. 旁站升压站设备安装. 由李泽昆监理旁站记录052. 2. 上午10: 业主主持图纸会审. 地施工单位项目部. 详见图纸会审纪要. 2018.6.1. 3. 旁站外线10kV线路杆9#塔吊装. 详见旁站记录. 011. 4. 旁站1#地电缆头终端制作. 详见旁站记录051.				
记录人	朱厚名	总监签阅	苗华明		