

监 理 日 志

工程名称: 步风线26MN/农光互补光伏电站项目.

日期	2018年6月10日 星期二	气候	阴	气温	18℃-27℃
监理单位动态:	监理单位3人,旁站10KV线路架线,整理资料,巡视施工现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 无 -		
施工方人员动态:	管理人员及管理施工现场				
施工机械动态:	吊车2台,吊装大横支架,挖机3台,挖接地电缆沟,修施工道路.				
施工进度情况	1. 10KV线路架线. 35KV线路过路桥架架设. 2. 升压站设备检查. 围墙砌砖. 围墙浇筑砼. 3. 1#地支架拉杆安装完成. 箱变变. 汇流箱接线. 4. 2#光伏组件安装完成. 箱变变. 汇流箱接线. 挖接地电缆沟.				
检查发现的问题	接地焊接. 电缆敷设. 过路管埋放. 穿线管安装. 5. 3#光伏组件安装. 插头连接. 挖接地. 电缆沟. 电缆敷设. 过路钢管. 线管安装. 箱变变. 吊装完成. 6. 4#箱变变. 汇流箱接线. 支架拉杆安装. 电缆敷设完成. 7. 5#地大横支架吊装. 焊接. 组件安装. 电缆敷设. 挖接地. 电缆沟. 检查,发现升压站站用变基础出现下沉.				
处理措施、意见、结果	原应施工单位未报验私自施工. 监理单位无施工图纸. 无法对质量进行把控. 监理单位发工作联系单一份. 监理例会提出未及回应.				
协调内容或其他	1. 旁站10KV线路架线. 内容详见安全旁站监理记录表023. 2. 旁站升压站设备检查. 避雷针检查. 详见旁站监理记录表056.				
记录人	朱书		总监签阅	苗守明	