

监 理 日 志

工程名称: 步风龙泉21MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年6月1日 星期一	气候	多云	气温	18℃-29℃
监理人员动态: 监理人员3人 查理验收建 料巡视施工现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态: 管理人员13人管理施工现场					
施工机械动态: 吊车2台 吊装大排支架, 挖 机3台 运材料, 挖电缆沟.					
施工进度 部位	1. 110KV线路架线完成. 35KV线路架线开始. 2. 升压站设备接线. 调试. 1#主变110KV室安装完成. 做外呼 涂层. 散沙支撑. 2#主变. 箱内屏安装. 3. 1#地接线. 电缆沟回填.				
检查发现的 问题	4. 2#地组件插头连接. 接地焊接. 电线铺设. 5. 3#地组件插头连接. 接地焊接. 线管安装. 电线电缆铺 设. 接线. 6. 4#地接地焊接. 箱变进线. 汇流箱接线. 支架拉打密 装. 7. 5#地大排支架安装. 组件安装. 插头连接. 电线铺设.				
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他	业主通知6月12日光伏区验收. 做好相关准备工作.				
记录人	朱勇		总监签阅	苗宇明	