

监 理 日 志

工程名称: 考风德261W农光互补光伏电站项目.

日期	2018年6月14日 星期四	气候	多云	气温	20℃-30℃
监理人员动态:	监理人员3人查施工资料. 巡视施工现场.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	监理人员13人报竣资料.管理施工现场				
施工机械动态:	挖机4台挖电缆沟.回填电缆沟.				
施工进度情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外线110KV线路5#杆塔架线. 35KV线路架线. 2. 升压站围墙砌砖. 大门立拉钎筋绑扎. 支模. 3. 1#地拉头做防腐. 汇流箱接线. 4. 2#地箱逆变接线. 组串插头连接. 接地焊接. 电线管穿线 				
检查发现的问题	<ol style="list-style-type: none"> 5. 3#地组串插头连接. 插头连接. 线管铺设. 穿线. 接地焊接. 箱逆变接线. 6. 4#地支架拉杆安装. 汇流箱接线. 电缆铺设. 7. 5#组串安装完成. 插头连接. 挖电缆沟. <p style="text-align: center;">检查施工现场发现, 应施工单位报进度. 不重视现场管理.</p>				
处理措施、意见、结果	<p>报告施工单位. 作安全教育, 重视现场安全管理. 我监理要组织安全检查.</p>				
协调内容或其他					
记录人	朱新	总监签阅	苗宇明		