

监 理 日 志

工程名称: 步及在 26MW 农光互补光伏电站项目.

日期	2021年6月16日 星期六	气候	多云	气温	20℃ - 29℃
监理单位动态:	监理单位3人. 配合电力质控 检查开压站光伏区. 查理监理资料.				
施工方人员动态:	管理人员13人. 配合检查管理现场.				
施工机械动态:	挖机4台. 挖电缆沟, 回填电缆沟.				
施工进度情况	1. 35kV线路架线. 2. 开压站围墙砌砖. 北大门立柱浇筑完成. 2#生产楼外 墙喷涂. 室内装修. 3. 2#地线路铺设. 箱变安装.				
检查发现的问题	4. 3#地接地焊接. 箱变. 汇流箱接线. 5. 4#地支架拉杆安装. 电缆沟回填. 6. 5#地光伏组件插头连接. 线路铺设. 挖电缆沟. 7. 箱变基础改造. 支撑钢架绑扎.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	电力质控到现场检查工程完成情况. 业主. 监理. 施工单 位配合检查.				
记录人	朱德平		总监签阅	苗宇明	