

监 理 日 志

工程名称: 东风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年6月17日 星期二	气候	晴	气温	20℃-29℃
监理单位动态	监理单位3人旁站10kV线路架线35kV线路架线验收. 材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态	管理人员14人配合旁站验收管理施工现场				
施工机械动态	挖机4台挖电缆沟、回填电缆沟.				
施工进度情况	1. 外线10kV线路架线完成. 35kV线路架线. 2. 升压站围墙砌砖. 2#生产楼喷外墙涂料. 室内装修. 3. 1#地拉头除锈防腐防锈.				
检查发现的问题	4. 2#地电缆沟回填完成. 拉杆安装. 5. 3#地电缆电缆铺设. 箱变变. 汇流箱接线. 电缆沟回填. 6. 4#地电缆沟回填. 支架拉杆安装. 7. 5#地电缆电缆铺设. 挖电缆沟. 组件插头连接. 箱变变接线. 并同验收. 电力质监现场检查提出问题. 发出整改单. 要求施工单位限期整改. 报质监部门复查.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 旁站10kV线路5#地塔架线详旁站监理记录062 2. 旁站35kV线路架线详旁站监理记录. 063 3. 业主组织并同验收. 参加单位. 建设单位. 监理单位. 设计单位. 施工单位. 运维单位.				
记录人	朱书兵		总监签阅	苗守明	