

监 理 日 志

工程名称: 平风德26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年6月2日 星期二		气候	阴	气温	12℃-29℃
监理人员动态:	监理单位2人旁站10KV线路12#13#铁塔吊装巡视施工现场			材料进场、取样见证、合格情况: 35KV线路铁塔材料进场, 2#主变基础垫层材料进场.		
施工方人员动态:	管理人员12人管理施工现场					
施工机械动态:	吊车4台吊装大横支架外线铁塔, 挖机4台挖电缆沟, 接地沟					
施工进度情况	1. 外线10KV线路12#13#铁塔吊装完成, 11#-12#塔过路过沙桥架搭设完成, 16#铁塔组装. 2. 35KV线路1#光伏区挖电缆沟, 塔基接地挖沟, 接地网铺设, 埋设完成.					
检查发现的问题	3. 升压站设备吊装, 接线, 2#主变做屋面防水, 外焊抹灰完成. 4. 1#地接地焊接, 线管铺设, 汇流箱箱变接线, 电缆铺设. 5. 2#地大横支架组装, 汇流箱安装完成, 1#2#箱变变基砌筑, 板钢筋绑扎. 6. 3#地大横支架组装, 吊装, 组件安装, 箱变变基础砌砖.					
处理措施、意见、结果	7. 4#地组件安装, 插头连接, 汇流箱接线, 电缆, 接地沟开挖. 8. 5#地大横支架吊装, C型钢钻孔.					
协调内容或其他	旁站12#13#铁塔吊装全过程, 详见安全旁站记录单.					
记录人	朱勇兵		总监签阅	苗冲明		