

监 理 日 志

工程名称: 步风镇 2611V 农网互补光伏电站项目.

日期	2018年6月3日 星期日	气候	晴	气温	18℃-27℃
监理人员动态:	监理人员2人. 验收2#地1#2# 新建变电站基础钢筋绑扎. 1#地接地. 电缆沟. 旁站外线10kV线路16#铁塔				
施工方人员动态:	管理人员12人管理施工现场. 吊装. 巡视施工现场.				
施工机械动态:	吊车5台. 吊装大棚支架. 挖机6台. 挖接地电缆沟. 回填1#地接地电缆沟. 运组件.				
施工进度情况	1. 外线10kV线路. 9#铁塔吊装完成. 16#塔安装. 过路桥架 架设. 2. 35kV线路15#14#13#12#铁塔组立. 3. 升压站围墙基础钢筋绑扎. 浇筑完成. 设备安装. 接线				
检查发现的问题	2#主厂房屋顶做防水完成. 屋面板. 铺地板砖. 4. 1#地箱变汇流箱. 逆变器接线. 接地. 电缆沟回填. 5. 2#地组件安装. 箱变基础. 梁板钢筋绑扎完成. 6. 3#大棚支架吊装. 组件安装. 插头连接. 1#2#3#箱变基础 砌砖. 4#箱变梁. 板. 柱. 支撑. 接地. 电缆沟开挖. 7. 4#地组件安装. 完成. 插头连接. 箱变电缆头终端制作. 接线. 挖接地电缆沟. 8. 5#地大棚支架吊装. 组立. 1#箱变基础. 为坪抹灰.				
处理措施、意见、结果	检查施工现场的人未戴安全帽. 告知施工方专职安全员加强安全管理.				
协调内容或其他	1. 旁站4#地电缆头终端制作. 详见旁站监理记录表053 2. 旁站外线10kV线路16#铁塔吊装全过程. 详见安全旁站 监理记录表. 013.				
记录人	朱厚兵		总监签阅	尚平明	