

监 理 日 志

工程名称: 步风镇26MW农光互补光伏电站项目.

日期	2018年6月4日 星期一	气候	阴	气温	19℃ - 27℃
监理单位动态:	监理单位2人旁站外线4#6#铁塔 旁站35kV线路4#铁塔吊装,旁站2#地箱变基础梁板浇筑 材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	管理人员12人管理施工现场 施工方: 巡视施工现场.				
施工机械动态:	吊车3台吊装大横支架, 挖机4台 挖接地、电缆沟. 4#地电缆进场.				
施工进度情况	1. 外线10kV线路4#6#铁塔手#铁塔吊装完成, 5#铁塔组 装. 2. 35kV线路4#铁塔吊装完成, 9#1#铁塔组装. 3. 升压站2#生产楼室内地坪, 做外坪保温.				
检查发现的问题	4. 1#地接地线沟回填, 箱变变接线. 5. 2#地组件安装, 箱变变基础梁板浇筑完成 6. 3#大横支架吊装完成, 组件安装, 插头连接, 线路铺设 挖接地、电缆沟. 7. 4#地大横支架吊装, 组装, 钻孔, 箱变变基础抹灰. 8. 4#地组件插头连接, 线路铺设, 箱变变接线, 挖接 地、电缆沟.				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容	1. 旁站2#地箱变变基础浇筑完成, 全过程旁站记录表054. 2. 旁站外线4#6#铁塔吊装, 详见安全旁站记录表014 3. 旁站35kV线路4#铁塔吊装, 详见安全旁站记录015.				
记录人	朱海兵	总监签阅	苗年明		