

监 理 日 志

工程名称 步风镇 26MW 农光互补光伏电站项目

日期	2018年6月6日 星期三	气候	晴	气温	20℃-31℃
监理单位动态	监理单位2人,旁站外线10KV线路1#2#5#铁塔吊装,材料进场,取样见证,合格情况:旁站35KV线路1#铁塔吊装,旁站5#地箱安装,旁站3#地1#2#3#4#箱变基础梁板拉,浇筑砼。				
施工方人员动态	管理人员13人管理施工现场				
施工机械动态	吊车4台,吊装组件,吊装铁塔,挖机4台,挖接地电缆沟,5#地老铁组件进场,5#地箱变浇筑砼取试块。				
施工进度情况	1. 外线10KV线路12#-16#塔架线,1#2#5#铁塔吊装完成。 2. 35KV线路1#铁塔吊装完成。 3. 开压站围墙砌砖,站内设备安装,2#生产楼屋顶蓄水试验,做外坪保温,室内地坪,铺地板砖。				
检查发现的问题	4. 1#地汇流箱,箱变接线,支架拉杆安装。 5. 2#地组件安装,线路铺设,接地沟开挖,箱变吊装完成。 6. 3#地组件安装,线路铺设,插头连接,汇流箱接线,挖接地电缆沟,1#4#箱变基础梁板拉,浇筑砼。 7. 4#地电缆铺设接线。 8. 5#地大棚支架吊装,组件安装,线路铺设,箱变吊装完成。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	1. 旁站外线10KV线路1#2#5#铁塔吊装,详见安全旁站监理记录018。 2. 旁站35KV线路1#铁塔吊装,详见安全旁站监理记录019。 3. 旁站 2# 5#地箱变吊装,详见安全旁站监理记录020。 4. 旁站3#地1#2#3#4#箱变浇筑砼,详见旁站监理记录055。				
记录人	朱厚名	总监签阅	南宇明		